

KARTA PROJEKTU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	INFORMACJE
1	Nazwa projektu	„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, miasto i Gmina Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo
2	Nazwa Beneficjenta (projekt partnerski)	Lider projektu: Miasto i Gmina Czarne Partnerzy: Gmina Przechlewo, Miasto Człuchów, Gmina Człuchów, Miasto i Gmina Debrzno, Gmina Koczała, Gmina Rzeczenica
3	Numer umowy	UDA-RPPM.08.01.02-00-038/09-00 z dnia 08.12.2009 r.
4	Nazwa Programu	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
5	Numer i nazwa działania	Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca potencjał gospodarczy
6	Miejsce realizacji projektu	Przechlewo – Kościół pw. Św. Anny w Przechlewie
7	Wartość inwestycji ogółem w zł	<ul style="list-style-type: none"> • Ogółem: 4.206.070,30 zł • Gmina Przechlewo: 85.547,71 zł
8	Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none"> • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
9	Budżet projektu	<ul style="list-style-type: none"> • EFRR 3.392.300,62 zł • Gmina Przechlewo 64.874,30 zł • Wkład własny 813.769,68 zł • Gmina Przechlewo 20.637,41 zł
10	Termin realizacji	rozpoczęcie: 07 maja 2012 r. zakończenie: 31 lipca 2012 r.
11	Informacje o zakresie inwestycji	Zakres prac budowlano – konserwatorskich przy kościele parafialnym przy kościele Św. Anny w Przechlewie polegał na: Ściana północna (nawa szachulec): <ul style="list-style-type: none"> • wymiana całkowita elementów konstrukcji szachulcowej, oraz wypełnienia ceglanego z zachowaniem pierwotnego układu konstrukcyjnego, przekrojów elementów, wypełnienia ceramicznego z cegły pierwotnej uzupełnionej cegłą nową i spoinowaniem,

		<ul style="list-style-type: none"> • wymiana 4 okien z zachowaniem wielkości, formy, rodzaju materiału i szklenia, • wykonanie tynku wewnętrznego z malowaniem w kolorze wnętrza, • impregnacja konstrukcji szachulcowej i scalenie kolorystyczne z pozostałymi ścianami, • wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na wykonane z blachy tytanowo – cynkowej.
12	Wykonawca	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LABA Biesowice 4 77 – 230 KĘPICE